



OBČINA DOBROVA – POLHOV GRADEC

Številka: 430-0027/2014-57

Datum: 15.07.2015

Občinski svet

**ZADEVA: Obvestilo pred spremembo gradbene pogodbe za izvedbo del na JP567911 Kurja vas - Stavnikov most 202/2014 z dne 03.10.2014**

Spoštovani!

Obveščamo vas o spremembi pogodbe, da bomo sklenili aneks h gradbeni pogodbi za izvedbo del na **JP567911 Kurja vas - Stavnikov most 202/2014 z dne 03.10.2014** z izbranim izvajalcem Tigrad d.o.o., Tovarniška cesta 36, 1370 Logatec, ki obsega spremembo vrednosti zaradi izvedbe dodatnih in več del.

**Pravna podlaga:**

Postopek s pogajanjem brez predhodne objave, v skladu s 1. točko petega odstavka 29. člena ZJN-2, ki določa, da se lahko navedeni postopek uporabi za javna naročila gradenj tudi za dodatne gradnje, ki niso vključene v prvotni projekt ali v prvotno naročilo, vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila gradenj, zajetih v tem projektu, pod pogojem, da se naročilo odda ponudniku, ki izvaja prvotno naročilo in teh dodatnih gradenj ni mogoče tehnično ločiti od prvotnega naročila, ne da bi to naročnikom povzročilo resne težave. Pri tem skupna vrednost dodatnih del ne sme presežati 30 % zneska prvotnega naročila.

**Utemeljitev:**

Investitor Občina Dobrova-Polhov Gradec je v postopku javnega naročila za izbiro izvajalca za izvedbo del na **JP567911 Kurja vas - Stavnikov most** sklenil z izvajalcem Tigrad d.o.o., Tovarniška cesta 36, 1370 Logatec, gradbeno pogodbo za izvedbo predmeta javnega naročila.

Projekt za izvedbo, javni razpis in podpis pogodbe je bilo izvedeno v času pred oktobrskem neurjem 2014 zato je tekom izvedbe javnega naročila bilo s strani naročnika, na predlog nadzornega organa in izvajalca ugotovljeno, da je zaradi posledice neurja bilo potrebno izvesti dodatno sanacijo brežin s kamnito oblogo, dodatni AB venec, dodatno zamenjati poškodovane prepuste, vgraditi kamnitno gredo in asfaltirati do AB vencev, da ne prihaja do erozije kamnitih zidov. Pogodba na podlagi izvedenega javnega razpisa je bil podpisana v začetku oktobra 2014, zato posledic neurja ni bilo mogoče upoštevati že ob samem podpisu pogodbe ali pri izvedbi javnega razpisa.

Naročnik je skladno z zgoraj navedenim ugotovil, da je za dokončanje predmeta javnega naročila po že sklenjeni gradbeni pogodbi nujno potrebno izvesti dodatna in nepredvidena dela.

Hkrati je naročnik ugotovil tudi, da dodatnih in nepredvidenih del ni mogoče oddati v postopku novega javnega naročila z objavo, saj bi navedeno pomenilo, da bi moral naročnik z obstoječim izvajalcem v tem delu prekiniti izvajanje pogodbe, v vmesnem času izvesti nov postopek javnega naročila ter v nadaljevanju nadaljevati delo z izvajalcem, ki s projektom ni seznanjen in ki bi moral posegati v delo izvajalca gradbenih del. Kot dodatno bi bilo nemogoče natančno razmejiti odgovornosti vsakega

**Finančni učinki:**

S sklenitvijo aneksa h gradbeni pogodbi za izvedbo dodatnih in nepredvidenih del, bodo naročniku nastali dodatni stroški v 21.673,67 EUR brez DDV oziroma 26.441,88 EUR z DDV.

S spoštovanjem!



Župan  
Franc Setnikar

**Poslano:**

- Občinski svet Občine Dobrova-Polhov Gradec,
- arhiv

**Vročiti:**

- članom strokovne komisije,
- arhiv